



ประกาศเทศบาลตำบลกกกุง

เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29(3) 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลกกกุง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกกุง ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกกกุงทราบ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 และรายงานให้สภาทราบสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกกกุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกกกุง ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายประมวล พลอาษา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

1. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565)

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ				ดำเนินการจริง			
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามเทศบัญญัติ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์										
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	301	61,780,000.00	22	7.30	1,806,265.00	2.92	16	72.72	1,753,196.97	97.06
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสร้างความเป็นเข้มแข็งของชุมชน	20	1,000,000.00	8	40	9,501,044.00	95.01	6	75	8,290,391.00	87.26
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	26	700,000	3	11.53	120,000.00	17.14	2	66.66	85,311.00	71.09

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ				ดำเนินการจริง			
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามเทศบัญญัติ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดตามเทศบัญญัติ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	35	7,251,900.00	6	17.14	568,060.00	7.83	3	50	340,795.00	59.99
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	52	1,600,000.00	24	46.15	1,887,595.00	18.88	16	66.66	1,834,193.32	97.17
รวม	434	89,731,900	63	14.51	13,782,964.00	15.36	43	68.25	12,226,667.29	88.70

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาปี 2565 ที่มีการดำเนินการจริง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกกุง ประจำปีงบประมาณ 2565

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
1	โครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลง หินลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกกกุง	0.00	120,000.00	34,400.00	/	-	-	51,032.55	34,567.45
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา	0.00	146,000.00	0.00	-	-	/	0.00	1,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวเงิน หมู่ที่ 8	96,700.00	0.00	0.00	/	-	-	95,200.00	1,500.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวสูง หมู่ที่ 7	96,700.00	0.00	0.00	/	-	-	95,200.00	1,500.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสีสุก	96,700.00	0.00	0.00	/	-	-	95,200.00	1,500.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหัวงู	97,300.00	0.00	0.00	/	-	-	95,800.00	1,500.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนตู	96,700.00	0.00	0.00	/	-	-	95,200.00	1,500.00
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านกกกุง	99,300.00	0.00	14,100.00	/	-	-	73,200.00	12,200.00

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสนามชัย	92,000.00	31,900.00	0.00	-	-	/	0.00	900.00
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านกกกุง	92,000.00	31,900.00	0.00	-	-	/	0.00	900.00
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง	92,000.00	31,900.00	0.00	-	-	/	0.00	900.00
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านยางคำ	92,000.00	31,900.00	0.00	-	-	/	0.00	900.00
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มุมมิต 11 หมู่บ้าน	257,200.00	0.00	0.00	/	-		138,000.00	119,200.00
14	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้านภายในเขตตำบลกกกุง	50,600.00	0.00	0.00	/	-		35,600.00	15,000.00
15	เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	54,165.00	0.00	0.00	-	/		0.00	54,165.00
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนดู่ ม.9	43,000.00	0.00	0.00	/	-		41,909.76	1,090.24
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบัวเงิน ม.8	43,000.00	0.00	0.00	/	-		41,100.84	1,899.16
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสนามชัย ม.10	62,500.00	0.00	0.00	/	-		62,113.50	386.50
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.2	50,000.00	0.00	0.00	/	-		49,791.38	208.62

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อ การเกษตร ม.4	50,000.00	0.00	0.00	/	-		46,917.36	3,082.64
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อ การเกษตร ม.5	50,000.00	0.00	0.00	/	-		47,571.13	2,428.87
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อ การเกษตร ม.6	62,500.00	0.00	0.00	/	-		52,360.45	10,139.55
		1,806,265.00	393,600.00	180,400.00	16	1	5	1,753,196.97	159,187.79

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,327,600.00	0.00	0.00	/	-	-	5,948,100.00	379,500.00
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,112,000.00	0.00	0.00	/	-	-	1,814,800.00	297,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	0.00	0.00	/	-	-	78,000.00	30,000.00
4	โครงการฝึกอบรมผู้ชีพ (รายใหม่)	10,000.00	0.00	0.00	-	/	-	0.00	10,000.00
5	โครงการจัดตั้งจุดตรวจการลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	10,000.00	0.00	0.00	/	-	-	7,500.00	2,500.00
6	โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	27,391.00	0.00	/	-	-	27,391.00	0.00
7	โครงการบริหารศูนย์ผู้ชีพภัยเทศบาล ตำบลกกกุง	408,000.00	0.00	0.00	/	-	-	390,600.00	17,400.00
8	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี	5,000.00	0.00	729.00	-	/	-	0.00	4,271.00
		9,501,044.00	27,391.00	729.00	6	2	0	8,290,391.00	740,871.00

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	10,000.00	0.00	0.00	/	-	-	8,091.00	1,909.00
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	10,000.00	0.00	0.00	-	/	-	0.00	10,000.00
3	โครงการถนนสวย -ถนนสายบ้านกกกุง-บ้านห้วยนา งบประมาณ 8,316 บาท -ถนนสายบ้านเหล่าหัวภู-หัวนา งบประมาณ 76,720 บาท	100,000.00	0.00	0.00	/	-	-	77,220.00	15,180.00
		120,000.00	0.00	0.00	1	1	0	85,311.00	27,089.00

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ