

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)



เทศบาลตำบลกกกุง
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม2564-มีนาคม2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำและคลองธรรมชาติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตไฟฟ้า

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านสี่ลูก สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนายทองสุข สุด เนตร ไปถึงที่นายนายสุบัน สำเนียง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อย กว่า 176 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ตามแบบ มาตรฐาน ท.ม-01 และ มทข.101-2561	96,700			/			กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหัวภู สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปบ้านบัวสูง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อย กว่า 180 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ มาตรฐาน ท.ม-01 และ มทข.101-2561	97,300			/			กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหัวนา สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากแยกทางหลวงชนบทบริเวณวัดบ้านหัวนา ไปบ้าน สุวรรณ ภูสังข์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้าง ละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.ม-01 และ มทข.101-2561	131,900			/			กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านดอนตู สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าโรงสีไปทางหลวงแผ่นดิน 215 (ร้อยเอ็ด-สุวรรณ)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.	96,700			/			กองช่าง	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านบัวสูง สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิม หน้าโรงเรียนบ้านบัวสูง-บัวเงิน วิทยา ไปบ้านบัวเงิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้าง ละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.ม-01 และ มทข.101-2561(ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 1) ข้อ 217 หน้า 128	96,700			/			กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านบัวเงิน สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้า โรงสี ไปทางหลวง แผ่นดิน 215 (ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อย กว่า 176 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ มาตรฐาน ท.ม-01 และ มทข.	97,300			/			กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านกกกุง สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลูกรังบริเวณสามแยกบ้านนายประนอม สุนา ไปทาง ตำบลคูเมือง ยาว 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบร้อย ตามที่เทศบาลตำบลกกกุง กำหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 1) ข้อ 242 หน้า 137	131,900			/			กองช่าง	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสนามชัย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต่อจากร่องน้ำเดิมหน้าบ้านนายไสว ไชยเสนา ไปทางทิศ ตะวันตก(ทางไปบ้านหนองผือ) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 0.65 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกกกุงกำหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า ปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ข้อ 259 หน้า 141	96,700			/			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านกกกุง สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสามแยกบ้านนางขบาทอง ฮวดศรี ไปทางทิศ ตะวันออก ถึงที่สวนนางทองย้อย พานา ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 0.65 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกกกุง กำหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 1) ข้อ 192 หน้า 118	97,300			/			กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสามแยก รพ.สต.บ้านหนองยาง ไปทางทิศใต้ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 0.65 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกกกุง กำหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 1) ข้อ 193 หน้า 119	131,900			/			กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านยางคำ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสี่ทางไปวัดบ้านหนองยางไปทางทิศใต้ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 0.65 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกกกุง กำหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 1) ข้อ 191 หน้า 118	96,700			/			กองช่าง	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนตูม ม.9	43,000			/			กองช่าง	
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบัวเงิน ม.8	43,000			/			กองช่าง	
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสนามชัย ม.1	62,500			/			กองช่าง	
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.2	50,000			/			กองช่าง	
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.4	50,000			/			กองช่าง	
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.5	50,000			/			กองช่าง	
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.6	62,500			/			กองช่าง	
19	- โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ มุมมิต 11 หมู่บ้าน	257,200			/			กองช่าง	
20	- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้านภายในเขตตำบลกกกุง	50,600			/			กองช่าง	
21	เครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว (ปั้มแช่)	16,000			/			กองช่าง	
22	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) 1.5HP ใบพัด ตัวควบคุมการทำงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมเชือกและสายไฟ	56,000			/			กองช่าง	
23	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	20,000			/			กองช่าง	
24	ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติ	2,095			/			กองการศึกษา	
25	- ลำโพงกระเป๋าทัวร์พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	5,000			/			กองการศึกษา	
26	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300			/			กองการศึกษา	
27	- ค่าหนังสือเรียน	5,600			/			กองการศึกษา	
28	ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,600			/			กองการศึกษา	
29	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,400			/			กองการศึกษา	
30	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	12,040			/			กองการศึกษา	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
31	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	246,960			/			กองการศึกษา	
32	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดการเรียนการสอน)	73,100			/			กองการศึกษา	
33	- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	20,000			/			กองการศึกษา	
34	- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000			/			กองการศึกษา	
35	- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการรับ-ส่งนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส	168,000			/			กองการศึกษา	
36	- โครงการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000			/			กองการศึกษา	
37	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน)	1,222,200		/	/		581,700	กองการศึกษา	
38	- ค่าอาหารเสริม(นม)	647,590		/			243,948.40	กองการศึกษา	
39	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	10,000			/			สำนักปลัด	
40	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	15,000			/			สำนักปลัด	
41	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,500	/				11,500	สำนักปลัด	
42	เดินทางไปราชการ	15,000			/			สำนักปลัด	
43	ค่าลงทะเบียน	10,000			/			สำนักปลัด	
44	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000	/				45,336	สำนักปลัด	
45	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	/				16,243	สำนักปลัด	
46	-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000			/			สำนักปลัด	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
47	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000			/			สำนักปลัด	
48	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000			/			สำนักปลัด	
49	- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000	/				1,404	สำนักปลัด	
50	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,984			/			สำนักปลัด	
51	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	130,000			/			สำนักปลัด	
52	ค่าวัสดุก่อสร้าง	425,425	/				159,277	สำนักปลัด	
53	- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	50,000			/			สำนักปลัด	
54	- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000			/			สำนักปลัด	
55	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	/				39,000	สำนักปลัด	
56	- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000			/			สำนักปลัด	
57	โครงการถนนสวย	100,000			/			สำนักปลัด	
58	-โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก	150,000			/			สำนักปลัด	
59	- การดำเนินโครงการของ ศตส.อปท.	10,000			/			สำนักปลัด	
60	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	/				74,400	สำนักปลัด	
61	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ชีพ (รายใหม่)	10,000			/			สำนักปลัด	
62	- โครงการจัดตั้งจุดตรวจการลอบดักเหตุในช่วงเทศกาล	100,000			/			สำนักปลัด	
63	- โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติเทศบาลตำบลกกก	408,000			/			สำนักปลัด	
64	-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	/				35,550	สำนักปลัด	
65	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี	5,000			/			สำนักปลัด	
66	- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	/				24,000	สำนักปลัด	

ที่	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
67	- ค่าชำระหนี้เงินกู้	101,163			/			สำนักปลัด	
68	-ค่าชำระดอกเบี้ย	131,373			/			สำนักปลัด	
69	-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,373			/		34,891	สำนักปลัด	
70	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,071			/		5,800	สำนักปลัด	
71	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,327,600			/		2,955,200	สำนักปลัด	
72	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,112,000			/		907,600	สำนักปลัด	
73	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000			/		39,000	สำนักปลัด	
74	เงินสำรองจ่าย	350,000			/		45,193.50	สำนักปลัด	
75	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	48,138			/			สำนักปลัด	
76	-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	450,000			/			สำนักปลัด	
77	-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000			/			สำนักปลัด	
78	เงินช่วยเหลือ	5,000			/			สำนักปลัด	